都市再生整備計画 事後評価シート 野崎駅周辺地区

平成23年3月

栃木県大田原市

様式2-1 評価結果のまとめ

都道府県名	栃木県 市町村名		大田原市	地区名	野崎駅周辺地区	面積	130ha	
交付期間	平成18年度~平成22年度	事後評価実施時期	平成22年度	交付対象事業費	645百万円 国費率	0.4		-

	事業名															
	当初計画に 位置づけ、	基幹事業	道路(12路線)、公園(2箇所)、地域生活基盤施設(野崎駅前広場、野崎交流広場、駅前周辺駐車場)、高質空間形成施設(駅前広場トイレ)													
	実施した事業	提案事業	野崎地区活性化事業													
			事業名						削除/追加の理由				削除/追加による目標、指標、数値	削除/追加による目標、指標、数値目標への影響		
	当初計画から	基幹事業	なし。						_				_			
1)事業の実施状況	削除した 事業	提案事業	なし。						_				_			
	新たに追加し	基幹事業	公園(街区1号〜街区4号)、駅前周辺駐輪場、駅前広場モニュメント						駅周辺機能の充実、また地域住民のコミュニティー活動の場を創出するため。				指標1・指標3に関係するが、数値目標は据え置く。			
	た事業	提案事業	なし。						-				-			
	交付期間 の変更			平成18年度~平成22年度		交付期間の変更による事業、 指標、数値目標への影響		_								
	友 艾		- 27		従前·				数値		目標	1年以内の	効果発現要因	フォローアップ		
		指 標		単位	1/C HIJ	^區 基準年度	□ 1 7	目標年度	モニタリング	評価値	達成度	達成見込み	(総合所見)	予定時期		
	指標1	野崎駅及び 者数	駅前広場利用	人/年	360,000	H17	396,000	H22	396,000	432,000	0	あり なし	駅周辺の整備を行うことで、駅利用者の増加に繋がった。	H23年7月		
2)都市再生整備計画 に記載した目標を	指標2	道路排水施設の満足度		%	5	H17	70	H22		75	0	あり なし	道路側溝の整備を行ったことにより地元住 民の満足度が高まった。	H23年10月		
定量化する指標 の達成状況	指標3	公園の利用	者数	人/年	6,700	H17	8,000	H22	7,557	8,050	0	あり なし	☆園の機能を充実させることで、利用者の増加に繋がった。	H24年3月		
	指標4											あり なし				
	指標5											あり なし				
	指標		単位	従前値 基準年度		目標	値 目標年度	数 モニタリング	値 評価値	目標 達成度	1年以内の 達成見込み	効果発現要因 (総合所見)	フォローアップ 予定時期			
3)その他の数値指標 (当初設定した数値	その他の 数値指標1															
目標以外の指標)に よる効果発現状況	その他の 数値指標2															
	その他の 数値指標3															
	本事業の実施に係り、行政との協力が			設立され、整	を備された駅前の	場での祭り	などを自主的に	:開催し、地域	住民の参加も多く	(、活性化に貢献	ぱしている。種々の	イベント等を通し	で地元への愛着心を育てたりコミュニティとして	の役割も担ってお		
					実施内容				実施状況				今後の対応方針等			
	モニタリング		平成21年度末までの数値指標記録による確認 都市再生整									の進捗を図る。				
-> -> ->	A-D-4		11 1 1 1						整備計画に記載したが、実施できなかった 整備計画に記載し、実施できた ●				の意見を参考にしながら進捗を図る。			
5)実施過程の評価	住民参		野崎地区活性化協議会による会議の開催都市再生													
	持続的なまちづくり 体制の構築 野崎地区活性化協議会による会議の開催					開催		都市再生整備計画に記載し、実施できた ▼本東西生教(産乳面に記載し、実施できた) 「市民の意見を参考にしながら地区の活性化を支援していく。								
	休制の構築 野崎地区活性化協議会による会議の開催 1						生整備計画に記載はなかったが、実施した									

様式2-2 地区の概要

野崎駅周辺地区(栃木県大田原市) 都市再生整備計画事業の成果概要 従前値 日標値 評価値 まちづくりの日標 目標を定量化する指標 野崎駅及び駅前広場利用者数 単位・人/年 360 000 H17 396 000 H22 432 000 H22 大目標:「安全・安心・快適さを整え、楽しく暮らせるまちづくり」 道路排水施設の満足度 単位·% 5 H17 70 H22 75 H22 日標①・JR野崎駅の機能性・利便性を高める。 公園の利用者数 目標②・住み心地の良い生活環境を整える。 単位・人/年 6 700 H17 8 000 H22 8 050 H22 月標③・憩いの空間の充実化を図る。 畄位· 目標(4)・住民の地元への愛着心を育てる。 単位· ■其於車業 地域生活其般協設 野崎交流広堤整備事業 口坦宏東業 野崎駅周辺地区活性化支援事業 100 200 400m ■其於重堂 道路 市道下石上6号線道路改良事業 市道下石上 1 3 号線道路改良事業 ■基幹事業 道路 市道清葉住字団地中央線道路改良事業 ■基幹事業 公園 下石上公園整備事業 ■基幹事業 道路 市道薄葉 3 6号線~4 3 号線計 8路 組造 路水 白 東業 ■基幹事業 高質空間形成施設 ■基幹事業 公園 野崎駅前広場トイレ整備事業 野崎公園整備事業 ■基幹事業 高質空間形成施設 駅前広場モニュメント設置 ■基幹事業 道路 市道下石上 1 0 号線道路改良事業 ■ 基幹事業 地域生活基盤施設 野崎駅前駐輪場整備事業 ■基幹事業 地域生活基盤施設 ■基幹事業 公園 街区1号~4号公園整備事業 駅前広場及び周辺駐車場整備事業 ■ ○関連事業 ○関連事業 野崎駅西土地区画整理事業 見道流沢野崎停車場線道路整備 駅前広場や周辺施設の整備により駅の機能性・利便性を高めることができた。今後は駅舎の改修や駅広の電線など景観を意識した整備を進めるのが課題である。 道路の整備改善に取り組み、居住者や歩行者の安全面、衛生面の満足度を高めることができた。今後は、未整備地区は生活道路の改修を優先的に進める必要がある。 まちの課題の変化 公園機能を充実させることにより地域住民の「憩いの場」が創出された。 活性化協議会が設立されたことで、地域住民が主体的にイベント等を開催し、地元への愛着心も深まりつつある。 ・駅前広場の整備に続き、駅舎の老朽化や広場の電線など景観に配慮し改善可能なものの改修を推進していく。 今後のまちづくり ・主要生活道路については、側溝や歩道の未整備地区を優先的に着手する計画を作成し、地域住民の安心安全を考えた整備を進めていく。 の方策 ・市の玄関である駅前広場でのイベントなどを定期的に開催し、地域住民や周辺住民を集客できるような魅力ある企画運営をしていく。 (改善策を含む) ・地域住民の「憩いの場」が創出された公園の機能の充実や維持管理を行う。 ・地元が主体となった行事を企画運営することで、地元への愛着心のさらなる向上をめざす。