

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金  
事業活用活性化計画目標評価報告書

活性化計画名	小滝地区活性化計画			
計画主体名	計画主体コード	計画番号	計画期間	実施期間
栃木県（代表） 大田原市	(栃木県) 90000  (大田原市) 92100	1	平成 23 年度～ 平成 27 年度	平成 23 年度
活性化計画の区域				
<p>小滝地区活性化計画は、栃木県大田原市小滝地区の受益 9.8ha を計画区域とし、当該地区の農道 L=502.33m を整備することにより野菜等集出荷時における荷傷み防止等、農作業の効率化と農業に対する意欲の向上が図られる。</p> <p>これにより、安定した農業経営の持続、展開を促進することを目標として策定したものである。</p>				

1 事業活用活性化計画目標の達成状況

事業活用活性化計画目標	目標値 A	実績値 B	達成率 (%) B / A	備 考
定住等の促進に資する農業用 用排水施設等の機能の確保	9.8ha	9.8ha	100%	

<p>(コメント)</p> <p>事業活用活性化計画の目標値に対して 100%達成された。</p> <p>また、活性化計画の目標である、「当地域の定住化を促進、農家人口の減少を抑制する」について、平成 28 年 3 月末の 2010 農林業センサスより確認したところ、農家戸数 34 戸と 1 戸減少（計画時 35 戸〔2005 農林業センサス〕）となったものの、当該農道を整備したことにより農作業の効率化が図られ、今後、地元住民の定住促進に結び付くものと思われる。</p>
---

2 目標の達成のために実施した各事業の内容と効果

事業メニュー名	事業内容及び事業量			事業実施主体
土地改良施設保全	農道工 L=502.33m W=5.0m			大田原市
管理主体	事業着工年度	事業竣工年度	供用開始日	
大田原市	平成 23 年度	平成 23 年度	平成 24 年 3 月 16 日	
事業の効果				
<p>農道を整備したことにより、野菜等の集出荷時の荷傷み防止及び搬出時間の短縮等の営農条件が改善されたことで農作業の効率化が図られた。</p>				

### 3 総合評価

(コメント)

[大田原市]

当該路線が整備されたことにより、野菜等の荷傷み防止や農作業の省力化等の営農条件が改善され、今後は安定した農業経営及び当地域の定住化の促進が期待される。

[栃木県]

本事業により当該路線が整備されたことで高品質農産物出荷量が増加し、輸送体系が確立されたことにより、農業経営の向上が図られた。

### 4 第三者の意見

(コメント)

当該道路は小滝地区でも利用頻度が高い農道であり、農道が整備されたことで小滝地区や隣接する中田原地区の営農条件が改善されたと思われる。

また、活性化計画の目標である農家人口の減少の抑制については、計画時の 35 戸より 1 戸減少したものの、農家人口の抑制効果が図られた。

今後も小滝地区の地域営農の発展並びに更なる農業経営者の増加を期待したい。