

議案第3号

農地及び農業用施設の災害応急工事計画について

令和元年台風第19号による農地及び農業用施設の災害応急復旧工事について、土地改良法（昭和24年法律第195号）第96条の4第1項の規定において準用する同法第87条の5の規定により、別紙のとおり災害応急工事計画を定める。

令和2年2月4日提出

大田原市長 津久井 富雄

令和元年度農地及び農業用施設の災害応急工事計画

1 当該土地改良事業の施行に係る地域の所在及び農地受益面積

(1) 地域所在 大田原市北和久ほか52箇所

(2) 農地受益面積 586.92ha

2 当該土地改良事業の一般工事計画

農地の原形復旧、農業用施設の効用回復

3 主要工事計画

別紙のとおり

4 工事着手及び完了予定時期

着手予定 令和2年2月18日

完了予定 令和2年3月19日

5 事業費

工事費 415,600千円

6 当該土地改良事業の効果

被災した農地及び農業用施設の復旧を図ることにより、地域の農業の維持及びその経営の安定に寄与する。

令和元年度農地及び農業用施設災害応急工事計画（令和2年2月18日着手予定分）

農地

番号	所在	事業量 (受益面積)	工種	主要工事計画	事業効果	工事費 (千円)
1	北大和久	6.03ha	田	土砂排除 A=6.03ha	原形復旧	70,247
2	北大和久	9.43ha	田	土砂排除 A=9.43ha	原形復旧	109,657
3	北大和久	6.82ha	田	土砂排除 A=6.82ha	原形復旧	79,444
4	福原	0.05ha	畑	フトン籠工 L=11m	原形復旧	3,570
5	藤沢	0.03ha	畑	練ブロック工 L=15m	原形復旧	5,512
6	福原	0.25ha	田	盛土 L=10m	原形復旧	24
7	佐久山	0.28ha	田	フトン籠工 L=23m	原形復旧	3,739
8	大神	0.10ha	畑	盛土 L=17m	原形復旧	336
9	佐久山	0.19ha	田	フトン籠工 L=38m	原形復旧	4,833
10	滝岡	0.01ha	畑	盛土 A=0.01ha	原形復旧	1,260
11	滝岡	0.29ha	田	土砂排除 A=0.24ha、 流亡盛土 A=0.5ha、畦畔工 L=21m	原形復旧	6,031
12	親園	0.05ha	田	土砂排除 A=0.05ha	原形復旧	669
13	美原3丁目	0.28ha	田	フトン籠工 L=11m	原形復旧	827
14	乙連沢	0.56ha	田	盛土 L=20m	原形復旧	48
15	乙連沢	0.43ha	田	盛土 L=20m	原形復旧	48
16	河原	0.17ha	田	盛土 L=14m	原形復旧	33
17	河原	0.32ha	田	盛土 L=5m	原形復旧	12
18	川田	0.17ha	田	フトン籠工 L=7m	原形復旧	2,272
19	寺宿	0.13ha	畑	練ブロック工 L=41m	原形復旧	13,862
20	中野内	0.37ha	田	フトン籠工 L=14m	原形復旧	1,052
21	久野又	0.03ha	畑	練ブロック工 L=5m	原形復旧	1,088
22	黒羽向町	0.51ha	田	土砂排除 A=0.51ha	原形復旧	7,068
23	桧木沢	0.71ha	田	盛土 L=14m	原形復旧	33
24	蜂巢	1.17ha	田	フトン籠工 L=57m	原形復旧	5,335

農業用施設

番号	所在	事業量 (受益面積)	工種	主要工事計画	事業効果	工事費 (千円)
1	北大和久	L=1,073m (6.03ha)	水路	土砂排除 排水L=495m 用水L=525m、農道 L=53m	効用回復	8,047
2	北大和久	L=3,548m (9.43ha)	水路	土砂排除 排水L=2,322m 用水L=1,106m、農道 L=120m	効用回復	29,600
3	北大和久	L=1,407m (9.44ha)	水路	土砂排除 排水L=833m 用水L=419m、農道 L=155m	効用回復	10,541
4	大神	L=22m (35.80ha)	水路	フトン箆工、U形水路 L=22m	効用回復	3,038
5	福原	L=10m (1.04ha)	水路	フトン箆工 L=10m	効用回復	1,239
6	大神	L=6m (9.00ha)	水路	フトン箆工、U形水路 L=6m	効用回復	1,020
7	大神	L=17m (2.00ha)	水路	練ブロック積 L=17m	効用回復	3,699
8	福原	L=38m (1.35ha)	水路	フトン箆工 L=10m 土砂排除 L=28m	効用回復	2,333
9	滝岡	L=6m (1.89ha)	水路	練ブロック積 L=3m、農道 L=3m	効用回復	333
10	親園	L=76m (3.55ha)	水路	土砂排除 L=76m	効用回復	512
11	親園	L=57m (3.70ha)	水路	盛土 L=57m	効用回復	1,128
12	親園	L=11m (15.81ha)	頭首工	U形水路 L=11m、樋門2基	効用回復	3,220
13	滝岡	L=20m (1.73ha)	水路	フトン箆工 L=20m	効用回復	5,892
14	滝岡	L=14m (1.55ha)	道路	フトン箆工 L=14m	効用回復	1,631
15	片府田	L=15m (3.74ha)	頭首工	じゃかご工 L=15m	効用回復	1,810
16	片府田	L=6.4m (424.30ha)	頭首工	根固めブロック L=6.4m	効用回復	655
17	乙連沢	L=20m (1.92ha)	水路	盛土 L=20m	効用回復	438
18	市野沢	L=15m (1.88ha)	水路	フトン箆工 L=15m	効用回復	1,858
19	乙連沢	L=20m (3.55ha)	水路	フトン箆工 L=20m	効用回復	2,478
20	河原	L=11m (1.11ha)	水路	フトン箆工 L=11m	効用回復	1,752
21	河原	L=14m (0.43ha)	水路	フトン箆工 L=14m	効用回復	2,230
22	両郷	L=11m (1.16ha)	道路	練ブロック積 L=11m	効用回復	2,949
23	河原	L=135m (0.66ha)	水路	フトン箆工 L=5m 土砂排除 L=130m	効用回復	1,588
24	河原	L=9m (1.72ha)	道路	フトン箆工 L=9m	効用回復	1,335
25	大久保	L=9m (2.73ha)	水路	フトン箆工 L=9m	効用回復	659
26	黒羽向町	L=147m (0.98ha)	水路	土砂排除 用水 L=147m	効用回復	455
27	寒井	L=14m (3.06ha)	水路	練ブロック工 L=14m	効用回復	5,145
28	余瀬	L=12m (3.28ha)	水路	フトン箆工 L=12m	効用回復	1,486
29	八塩	揚水機 (5.70ha)	揚水機	揚水ポンプ交換	効用回復	1,529